



Coordinación General de Planeación y Desarrollo
Campus Rafael Buelna
Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2358
Desarrollo Urbano Tres Ríos,
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel: +52 (667) 759 38 73
Correo: planeacion@uas.edu.mx

UASCGPD/2023-0707-089

Asunto: Entrega informe FAM 2023 NMS 2do trimestre 2023

Urb. Maricela Gómez Rábago
Gerente de Planeación y Programación
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Secretaría de Educación Pública
Presente.-

Aprovecho este conducto para saludarlo e informarle sobre el seguimiento a los avances de las obras comprometidas en el **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** para la **Educación Media Superior**, correspondiente al **ejercicio fiscal 2023**. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta el **Informe** correspondiente al **Segundo Trimestre (abril-junio 2023)**, de las obras apoyadas con recursos del **FAM 2023**.


Sin otro particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente

"Sursum Versus"

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 07 de julio de 2023.

Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO



AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIARIOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES	
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO													
2023	FAM Regular	25.04.0300V	Universidades Autónomas Estatales (IAE)	Unidad académica Preparatoria Augusto César Sandino	Federal	Media Superior	Veracruz	Culiacán	Culiacán	Construcción de Módulo Estructura UIC, 3EE en planta baja total. 5 EE primer nivel.	Aula	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00	01ago23	31dic23	0%	0%	\$ -	1,841	La insuficiencia de espacios disponibles para atender la demanda de educación de nivel medio superior en esta entidad en esta sector de la entidad se solventará con esta obra, y permitirá que un mayor número de jóvenes estudiantes puedan cursar su bachillerato en esta unidad académica.			No	No	
2023	FAM Regular	25.04.0307F	Universidades Autónomas Estatales (IAE)	Unidad académica Preparatoria Salvador Alende	Federal	Media Superior	Veracruz	Culiacán	Culiacán	Construcción de Plaza	Otros	\$ 3,105,893.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105,893.00	01ago23	31dic23	0%	0%	\$ -	3,200	La comunidad estudiantil y personal laboral de esta Unidad Académica no cuenta con los áreas suficientes para cumplir con una formación integral del estudiante, considerando las acciones para el fomento a las actividades culturales, cívicas, deportivas e de bienestar de la Universidad Autónoma de Veracruz, esta obra permitirá contar con las condiciones suficientes para optimizar los servicios, acciones con las que se promuevan estudiantes de nivel bachillerato, fortalecer su formación y sean evaluados con valores que se desarrollarán en armonía.			No	No	
											*****	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,105,893.00												

ELABORÓ

MC. Marlon Soto Castillo
Dirección de Construcción y Mantenimiento

REVISÓ

Dra. Sojla Maribel Gazola Camacho
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

AUTORIZÓ

MC. Jorge Hernández
Director de Construcción y Mantenimiento



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y DE GESTIÓN
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



2023
 Francisco
 VILLA

FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Sinaloa	25UBH0090V	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad académica Preparatoria Augusto César Sandino	Construcción de Módulo Estructura U3C (3EE planta baja 9 EE primer nivel).						
FAM Regular	Sinaloa	25UBH0007F	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad académica Preparatoria Salvador Allende	Construcción de Plaza						

Usuarios externos > Recibidos x

Planeación UAS <planeacion@uas.edu.mx>

vie, 7 jul, 23:01 (hace 4 días) ☆ ↶ ⋮

para inifedseguimiento, seguimiento, occidente, Susana, susana, Soila ▾

Urb. Maricela Gómez Rábago
Gerente de Planeación y Programación
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Secretaría de Educación Pública
P r e s e n t e.-

Aprovecho este conducto para saludarla e informarle sobre el seguimiento a los avances de las obras comprometidas en el **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** para la **Educación Media Superior**, correspondiente al **ejercicio fiscal 2023**. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta el **Informe** correspondiente al **Segundo Trimestre (abril-junio 2023)**, de las obras apoyadas con recursos del **FAM 2023**.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente

“Sursum Versus”

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 07 de julio de 2023.

Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo
Universidad Autónoma de Sinaloa

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ



Usuarios externos > Recibidos x

Planeación UAS

vie, 7 jul, 23:01 (hace 4 días) ☆

Urb. Maricela Gómez Rábago Gerente de Planeación y Programación Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Educación Pública P r e

Seguimiento

lun, 10 jul, 10:20 (hace 1 día) ☆ ↶ ⋮

para mí ▾

ACUSE DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

La Gerencia de Planeación y Programación del INIFED, a través de la Subgerencia de Seguimiento, agradecen la pronta respuesta y confirman la recepción de la información contenida en este correo.

Asimismo, derivado de sucesos extraordinarios municipales, estatales y/o federales, en caso de existir cambios en el organigrama o de enlaces para este fin, le suplicamos pueda hacémoslo saber con la finalidad de dar continuidad al trabajo realizado por ambas partes.

En caso de solicitar el acuse de recepción con sello, por favor comuníquelo a su analista técnico y, en caso de desconocer el dato, háganoslo saber, a fin de proporcionárselo y estar en condiciones de continuar la comunicación de manera oficial.

De la misma forma ponemos a su disposición el número 55 5480 4700, con la extensión 4756; así como los correos: seguimiento@inifed.gob.mx, además de: inifedseguimiento@gmail.com, para tratar cualquier duda en referente a los temas que nos competen.

Sin más por el momento, nos ponemos a sus órdenes para cualquier comentario, duda o aclaración.

Atte.

Subgerencia de Seguimiento

Gerencia de Planeación y Programación

INIFED

...