



Fecha de actualización: 12/01/2016

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre 4o.

Nombre del Proyecto General: Atención al crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta educativa de nivel superior, UAS 2015.

Objetivo General: Proporcionar la infraestructura física para consolidar la capacidad académica de 2 PE de Licenciatura y 2 PE de TSU de reciente creación que se imparten en la Unidad Regional Centro durante el ciclo escolar 2014-2015, para que estos, se desarrollen con las condiciones óptimas de operación y funcionamiento y que permitan la formación de profesionistas y especialistas de las distintas áreas del conocimiento; con ello se busca dar certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	N/A	N/A	\$12,182,905.00	\$1,188,545.00	\$13,371,450.00
Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$12,182,905.00	\$1,188,545.00	\$13,371,450.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2015 Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016			
	Impulsar la creación espacios físicos para atender el incremento de matrícula de nivel Licenciatura en el área de Artes y Humanidades en la Unidad Regional Centro, que permita fortalecer la competitividad académica de la UAS.	1.1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Artes Plásticas de reciente creación en la Escuela de Artes Plásticas en el Municipio de Culiacán.	1.1.1	Construir módulo I atípico, Aulas didácticas; Escuela de Artes Plásticas.	\$10,994,360.00	Obra	\$10,994,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,994,360.00	0.00
Equipamiento						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Diversificar la oferta educativa mediante la puesta en operación de 3 PE (1 Licenciatura y 2 TSU) innovadores en la Unidad Regional Centro, que atienden los requerimientos que el mercado laboral regional y nacional exigen.	2.1. Dotar de infraestructura física a los PE de TSU en Agrozoología Sustentable y Horticultura Sustentable, así como al PE de Licenciatura en Ingeniería Agronómica para la realización de prácticas profesionales que permitan el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje.	2.1.1	Construir módulo para área experimental para ganado vacuno. Facultad de Agronomía. (Lic. En Ingeniería Agronómica).	\$1,188,545.00	Obra	\$1,188,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,545.00	0.00
Equipamiento						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
			2.1.2	Construir módulo para granja experimental área de cerdos. Facultad de Agronomía. (TSU en Horticultura Sustentable).	\$1,188,545.00	Obra	\$1,188,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,545.00	0.00
Equipamiento						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
GRAN TOTAL							\$13,371,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,371,450.00	0.00

INFORME FORTALECIDO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el PROXOES 2015.

El impacto se verá reflejado una vez concluidas las obras. El día 28 de diciembre se llevó a cabo la licitación pública y se firmaron los contratos UAS-DCM-PROEXOES-LP-2015-001 y UAS-DCM-PROEXOES-LP-2015-002. El contrato de la obra tiene fecha de inicio del 30 de diciembre de 2015 y se tiene contratada su terminación para el día 31 de marzo de 2016. Al 31 de diciembre de 2015 los recursos provenientes del fondo se encuentran debidamente registrados en los momentos contables y presupuestales devengado-ejercido, para lo cual se emitieron cuentas por liquidar certificadas de ADEFAS de conformidad a lo establecido en los artículos 52 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente y serán aplicados en los conceptos establecidos en el convenio de apoyo financiero firmado.

INFORME TÉCNICO
Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del PROXOES 2015 indicando su avance físico y financiero.

Las obras no reflejan avance debido a que acaban de ser asignadas mediante los contratos arriba mencionados.

CONSIDERACIONES GENERALES

El presente formato se llena con información generada al 31 de diciembre de 2015, es por eso que no se registra avance, sin embargo, los trabajos de preparación de la obra ya se encuentran en proceso. Las empresas ganadoras generaron las facturas respectivas a las obras para que les sea generado el anticipo correspondiente.

M. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coord. Gral. De Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contratista General