



Fecha de actualización: 13/10/2016

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre TERCERO (EXT)

Nombre del Proyecto General: Atención al crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta educativa de nivel superior, UAS 2015.

Objetivo General: Proporcionar la infraestructura física para consolidar la capacidad académica de 2 PE de Licenciatura y 2 PE de TSU de reciente creación que se imparten en la Unidad Regional Centro durante el ciclo escolar 2014-2015, para que estos, se desarrollen con las condiciones óptimas de operación y funcionamiento y que permitan la formación de profesionistas y especialistas de las distintas áreas del conocimiento; con ello se busca dar certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

| Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad) | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Rubro/Modalidad | Modalidad A | Modalidad B | Modalidad C | Modalidad D | Total |
| Obra | N/A | N/A | \$12,182,905.00 | \$1,188,545.00 | \$13,371,450.00 |
| Equipamiento | N/A | N/A | N/A | N/A | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$12,182,905.00 | \$1,188,545.00 | \$13,371,450.00 |

| No. | Objetivo Particular | Meta | Número y descripción de cada Acción | Recurso total asignado 2015 | Rubro | Monto asignado por Rubro | Monto Ejercido | | | | TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016 | TOTAL EJERCIDO ACUMULADO | MONTO POR EJERCER | % de Avance del monto asignado |
|------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | Monto reportado en 2016 Trimestres | | | | | | | |
| | | | | | | | 1o. 15 de abril | 2o. 15 de julio | 3o. 15 de octubre | 4o. 15 de enero de 2017 | | | | |
| 1 | Impulsar la creación espacios físicos para atender el incremento de matrícula de nivel Licenciatura en el área de Artes y Humanidades en la Unidad Regional Centro, que permita fortalecer la competitividad académica de la UAS. | 1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Artes Plásticas de reciente creación en la Escuela de Artes Plásticas en el Municipio de Culiacán. | 1.1.1. Construir módulo I atípico, Aulas didácticas; Escuela de Artes Plásticas. | \$10,994,360.00 | Obra | \$10,994,360.00 | \$0.00 | \$3,142,285.13 | \$0.00 | N/A | \$3,142,285.13 | \$3,142,285.13 | \$7,852,074.87 | 28.58% |
| | | | | | Equipamiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Diversificar la oferta educativa mediante la puesta en operación de 3 PE (1 Licenciatura y 2 TSU) innovadores en la Unidad Regional Centro, que atienden los requerimientos que el mercado laboral regional y nacional exigen. | 2.1. Dotar de infraestructura física a los PE de TSU en Agrozootecnia Sustentable y Horticultura Sustentable, así como al PE de Licenciatura en Ingeniería Agrónoma para la realización de practicas profesionales que permitan el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. | 2.1.1. Construir módulo para area experimental para ganado vacuno. Facultad de Agronomía. (Lic. En Ingeniería Agrónomica). | \$1,188,545.00 | Obra | \$1,188,545.00 | \$0.00 | \$1,188,545.00 | \$0.00 | N/A | \$1,188,545.00 | \$1,188,545.00 | \$0.00 | 100.00% |
| | | | Equipamiento | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | 2.1.2. Construir módulo para granja experimental área de cerdos. Facultad de Agronomía. (TSU en Horticultura Sustentable). | \$1,188,545.00 | Obra | \$1,188,545.00 | \$0.00 | \$1,099,651.68 | \$78,647.26 | N/A | \$1,178,298.94 | \$1,178,298.94 | \$10,246.06 | 99.14% | |
| | | | | Equipamiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GRAN TOTAL | | | | | | \$13,371,450.00 | \$0.00 | \$5,430,481.81 | \$78,647.26 | N/A | \$5,509,129.07 | \$5,509,129.07 | \$7,862,320.93 | 75.91% |

INFORME PORCENTUADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProEXCESS 2015.

El impacto académico se verá reflejado una vez que se concluya la obra durante el ciclo escolar 2016-2017.

INFORME TÉCNICO
Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEXCESS 2015 indicando su avance físico y financiero.

Para la meta 1.1 durante el presente trimestre se entregó el anticipo por el orden de \$ 3,142,285.13 para el inicio de la obra, se espera la recepción de las facturas correspondientes para el pago de las ministraciones respectivas para el ejercicio total de los recursos durante el siguiente trimestre. La obra física de la meta 2.1 se encuentra CONCLUIDA, en el aspecto financiero presenta un avance 99.14% a falta del depósito de la última estimación por parte del contratista. El recurso total se encuentra documentado en el momento contable devengado-ejercido mediante la creación de cuentas certificadas por liquidar conforme a lo establecido en los artículos 52 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Controlador General