



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pasos)

Fecha de actualización: **8 de enero de 2015**
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Nombre del Fondo: **Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior.** Ejercicio Fiscal Reportado: **2013**

Trimestre: **4**

Nombre del Proyecto General: **Ampliación y diversificación de la oferta educativa de nivel superior con pertinencia y equidad social 2013.**

Objetivo General: **Proporcionar la infraestructura física necesaria para 1 Programa Educativo de reciente creación del nivel TSU, que se impartirá en la Unidad Regional Centro-Norte del estado durante el ciclo escolar 2013-2014, para que este, se desarrolle con las condiciones óptimas de operación y funcionamiento y que permita la formación de profesionistas y especialistas en el área de las ciencias agropecuarias; con ello se busca dar certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional VISION 2013 en su eje de Innovación Educativa para una formación Integral y lograr la correspondencia con la misión que la Institución tiene para con el pueblo de Sinaloa y México.**

Monte total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Costos de operación	Total
\$4,590,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590,224.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monte Federal Asignado	Monte reportado en 2013	Monte reportado en 2014 Trimestres				Monte total ejercido en 2014	TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015				
1	Poner al alcance de los jóvenes de municipios sin oferta educativa de nivel superior, 1 PE de TSU mediante la creación de ambientes de aprendizaje significativos para nueva oferta que se ofrecerá en el la Unidad Regional Centro Norte	1.1 Dotar de infraestructura física y equipamiento al PE de nueva creación en el Municipio de Mocorito. TSU en Agrozootechnia Sustentable.	1.1.1.	Construir y equipar módulo escolar para el Programa de TSU Agrozootechnia Sustentable en la Unidad Regional Centro-Norte.	\$4,590,224.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,768.26	\$0.00	\$1,973,466.42	\$3,334,234.68	\$3,334,234.68	\$1,255,989.32	72.64
GRAN TOTAL					\$4,590,224.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360,768.26	\$0.00	\$1,973,466.42	\$3,334,234.68	\$3,334,234.68	\$1,255,989.32	72.64

INFORME INFORME NORIMORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Se aplican recursos correspondientes al 72.64% del valor de los trabajos de construcción de 6 aulas, centro de cómputo, biblioteca, oficinas administrativas, sanitarios y subestación eléctrica. El remanente de los recursos (ya comprometidos mediante contrato) se ejercerá de acuerdo al avance de construcción de la obra, mientras tanto se encuentran depositados en la cuenta 1 800 001 2779 de Santander Serfin, S.A.

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General De Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Controlador General



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: **8 de enero de 2015**

DDMM/AAÑO

Trimestre **4**

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**


Nombre del Fondo: **Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior.**


Ejercicio Fiscal Reportado **2013**

Nombre del Proyecto General: **Ampliación y diversificación de la oferta educativa de nivel superior con pertinencia y equidad social 2013.**

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltante por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Factura	CCE 950130 V76	CCE 111	Pago Estimación No. 1	Construir módulo escolar para el PE de TSU Agrozootecnia Sustentable en la Unidad Regional Centro-Norte.	1	\$1,240,857.95	\$1,240,857.95		\$1,988,597.79
1.1.1	Factura	CCE 950130 V76	CCE 142	Pago Estimación No. 2	Construir módulo escolar para el PE de TSU Agrozootecnia Sustentable en la Unidad Regional Centro-Norte.	1	\$732,608.47	\$732,608.47		\$1,255,989.32
TOTAL						2.00	\$1,973,466.42	\$1,973,466.42		1,255,989.32


MC. Manuel de Jesús Lara Delgado
Secretario de Administración y Finanzas


Dr. Ismael García Castro
Coordinador General De Planeación y Desarrollo


Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector


MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General