



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria de la
Subsecretaría de Educación Superior
Secretaría de Educación Pública
Presente.-

Distinguido Director:

Por este conducto envío a usted un cordial saludo a la vez que hago de su conocimiento que adjunto al presente estoy haciendo la entrega formal del informe financiero correspondiente al **PRIMER TRIMESTRE (ENERO-MARZO) 2017** del proyecto presentado de acuerdo a la convocatoria emitida para el fondo extraordinario:

Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior para el ejercicio fiscal 2016, proyecto denominado "Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2016".

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, a la vez que le reitero mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente
"Sursum Versus"
Culiacán, Sinaloa, 10 de abril de 2017.



Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

C.c.p. Archivo.



RECIBI COPIA
(IF) 2016 10/04/17
Dr. 10/04/17



Fecha de actualización: 10/04/2017

Trimestre PRIMERO (EXT)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Nombre del Programa: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2016.

Objetivo General: Mejorar la infraestructura física institucional para atender una matrícula creciente en educación superior, que permita a su vez, consolidar la competitividad académica de la institución mediante la creación de espacios físicos suficientes para el desarrollo de PE innovador y pertinente (en el área de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) reconocido por su calidad, que se imparte en las unidades regionales sur de la institución durante el ciclo escolar 2015-2016, para que este se desarrolle en las condiciones óptimas de operación y funcionamiento, que privilegien la formación integral del estudiante; alcanzar esto, dará certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa de calidad enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,416.00	\$3,462,416.00
Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,416.00	\$3,462,416.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto ejercido en 2016	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2017	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
									Monto reportado en 2017 Trimestres						
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2018			
1	Promover la creación y equipamiento de mejores espacios físicos para atender el incremento de matrícula en el área de arquitectura, diseño y urbanismo en la unidad regional sur de la institución que permitan fortalecer la competitividad académica de la UAS.	1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Arquitectura reconocido por su buena calidad con acreditación nacional e internacional en la Unidad Académica de Arquitectura en el Municipio de Mazatlán.	1.1.1	Construcción de módulo escolar de 6 entre ejes de 1 nivel.	\$3,462,416.00	Obra	\$3,462,416.00	\$1,019,537.86	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$2,442,878.14	0.00
GRAN TOTAL							\$3,462,416.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$2,442,878.14	0.00%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Se iniciaron los trabajos para la construcción del módulo escolar. El contratista ya tiene en su poder el anticipo correspondiente. El impacto académico se reflejará una vez concluida la obra.

INFORME TÉCNICO

La obra registra avance del 5%, se encuentra en la etapa de cimentación (colado de zapatas). Se tiene proyectada su terminación para el 30 de junio de 2017.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 10/04/2017

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

DD/MM/AÑO
Trimestre PRIMERO (EXT)

Nombre del Programa: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2016.

No. Acción	Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de documento de pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00		\$2,442,878.14
TOTAL							0.00	0.00	0.00		\$2,442,878.14

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coord. Gral. De Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apega a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.