

Fecha de actualización: 13/10/2016

Trimestre: TERCERO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Nombre del Programa: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado: 2016

Nombre del Proyecto General: Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2016.

**Objetivo General:** Mejorar la infraestructura física institucional para atender una matrícula creciente en educación superior, que permita a su vez, consolidar la competitividad académica de la institución mediante la creación de espacios físicos suficientes para el desarrollo de PE innovador y pertinente (en el área de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) reconocido por su calidad, que se imparte en las unidades regionales sur de la institución durante el ciclo escolar 2015-2016, para que este se desarrolle en las condiciones óptimas de operación y funcionamiento, que privilegien la formación integral del estudiante; alcanzar esto, dará certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa de calidad enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,416.00	\$3,462,416.00
Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,462,416.00</b>	<b>\$3,462,416.00</b>

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejecido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
								Monto reportado en 2016							
								Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017												
1	Promover la creación y equipamiento de mejores espacios físicos para atender el incremento de matrícula en el área de arquitectura, diseño y urbanismo en la unidad regional sur de la institución que permitan fortalecer la competitividad académica de la UAS.	1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Arquitectura reconocido por su buena calidad con acreditación nacional e internacional en la Unidad Académica de Arquitectura en el Municipio de Mazatlán.	1.1.1	Construcción de módulo escolar de 6 entre ejes de 1 nivel.	\$3,462,416.00	Obra	\$3,462,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$3,462,416.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL</b>								\$3,462,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$3,462,416.00	0.00%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Durante el mes de septiembre del año en curso la institución recibió los recursos asignados al proyecto ajustado. El impacto académico se reflejará una vez concluida la obra.

INFORME TÉCNICO

La obra no registra avance. Se están realizando las acciones administrativas correspondientes para el inicio de la obra durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar  
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro  
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera  
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez  
Contralor General