

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Fecha de actualización: **10/01/2017**

Nombre del Programa: **Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)**

Ejercicio Fiscal Reportado: **2016**

Trimestre: **CUARTO**

Nombre del Proyecto General: **Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2016.**

Objetivo General: Mejorar la infraestructura física institucional para atender una matrícula creciente en educación superior, que permita a su vez, consolidar la competitividad académica de la institución mediante la creación de espacios físicos suficientes para el desarrollo de PE innovador y pertinente (en el área de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) reconocido por su calidad, que se imparte en las unidades regionales de la institución durante el ciclo escolar 2015-2016, para que este se desarrolle en las condiciones óptimas de operación y funcionamiento, que privilegien la formación integral del estudiante; alcanzar esto, dará certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa de calidad enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2016 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,416.00	\$3,462,416.00
Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,462,416.00	\$3,462,416.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2016	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016 Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017			
1	Promover la creación y equipamiento de mejores espacios físicos para atender el incremento de matrícula en el área de arquitectura, diseño y urbanismo en la unidad regional sur de la institución que permitan fortalecer la competitividad académica de la UAS.	1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Arquitectura reconocido por su buena calidad con acreditación nacional e internacional en la Unidad Académica de Arquitectura en el Municipio de Mazatlán.	1.1.1	Construcción de módulo escolar de 6 entre ejes de 1 nivel.	\$3,462,416.00	Obra	\$3,462,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,019,537.86	\$1,019,537.86	\$2,442,878.14	41.74
GRAN TOTAL							\$3,462,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	\$0.00	\$2,442,878.14	0.00%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

El impacto académico se verá reflejado una vez concluida la obra.

INFORME TÉCNICO

Durante el mes de diciembre se llevó a cabo el proceso de licitación y asignación de la obra. Se firmó el contrato UAS-DCM-PROEXEES-LP-2016-001 y se realizó el pago del anticipo correspondiente a la empresa que realizará la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 10/01/2017

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

DD/MM/AÑO
Trimestre 4°

Nombre del Programa: Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2016

Nombre del Proyecto General: Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2016.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Factura	CCE950130V76	614	Anticipo	Construcción de módulo escolar	1	\$1,019,537.86	\$1,019,537.86		\$2,442,878.14
TOTAL						1.00	1,019,537.86	1,019,537.86		\$2,442,878.14

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coord. Gral. De Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General