



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO

(En Pesos)

Fecha de actualización: 12/01/2018
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2017

Trimestre: Cuarto

Nombre del Proyecto General: **Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2017 (Segunda Etapa)**

Objetivo General: Mejorar la infraestructura física de la Unidad Regional Sur, para atender una matrícula creciente en PE en el área de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, lo que significaría incrementar el porcentaje de cobertura estatal en educación superior en el estado de Sinaloa, esto permitirá a su vez, consolidar la competitividad académica de la institución mediante la creación de espacios físicos suficientes para el desarrollo de PE innovadores y pertinentes reconocidos por su calidad, dando certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa de calidad enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2017 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,096.00	\$76,096.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2017	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2017	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2017 Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2018			
1	Equipar espacios físicos para atender el incremento de matrícula en el área de arquitectura, diseño y urbanismo en la unidad regional sur de la institución que permitan aumentar la cobertura estatal de la UAS en el nivel superior.	1.1. Habilitar la infraestructura física al PE Licenciatura en Arquitectura reconocido por su buena calidad con acreditación nacional e internacional en la Unidad Académica de Arquitectura en el Municipio de Mazatlán.	1.1.1.	Instalar red eléctrica a modulo escolar en la UA Escuela de Arquitectura Mazatlán.	\$76,096.00	Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
							Equipamiento	\$76,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$76,096.00
GRAN TOTAL							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N / A	\$0.00	\$0.00	0.00

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Los recursos financieros fueron ministrados durante el mes de noviembre de 2017, se inició el proceso administrativo de adjudicación de la obra, sin embargo, al 31 de diciembre de 2017, el recurso no fue ejercido dado que aún no se ha asignado la obra a un contratista. Los recursos se encuentran debidamente registrados en los momentos contables y presupuestales devengado-ejercido, para lo cual se emitieron las cuentas por liquidar certificadas de ADEFAS de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente y serán aplicados en el concepto establecido en el convenio de apoyo financiero firmado.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExES 2017 indicando su avance físico y financiero.

No presente avance físico ni financiero.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar

Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro

Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eugenio Guerra Liera

Rector

MC. Salvador Pérez Martínez

Contralor General



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(El presente Formato no debe ser modificado ni alterado en ninguno de sus apartados)
(En Pesos)

Fecha de actualización: 12/01/2018

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Trimestre: Cuarto

Nombre del Programa: Programa presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado: 2017

Nombre del Proyecto General: Mejoramiento de la infraestructura física para educación superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa 2017 (Segunda Etapa)

No. Acción	Documento de Pago						Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$76,096.00
TOTAL											

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General

En congruencia con el Convenio de apoyo financiero y lineamientos para la presentación de proyectos en el marco de éste Programa, en la adquisición, contratación de servicios de cualquier naturaleza o de bienes muebles adquiridos, la institución se apegó a las normas, criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, ambas de carácter federal, que correspondan, así como sus respectivos reglamentos.