



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Fecha de actualización: **14 de enero de 2016**
DD/MM/AÑO

Nombre del Fondo: **Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior.** Ejercicio Fiscal: **2011**

Timestre: **Acumulado (2015)**

Nombre del Proyecto General: **Crecimiento, Consolidación y Desarrollo de la Matrícula en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa.**


Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
X			X

Objetivo General: Dotar de la infraestructura y equipamiento necesaria para que un Programa Educativo de reciente creación de TSU (que será impartido en 5 Extensiones de la Facultad de Agronomía), 1 de Licenciatura y 3 de Posgrado pertinentes y estratégicos para el desarrollo integral de la región, cuenten con las condiciones que permitan su consolidación, esto de acuerdo a las proyecciones institucionales de crecimiento de la matrícula así como en los objetivos y metas planteadas en el Plan de Desarrollo Institucional VISIÓN 2013.


Monto total del proyecto			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos Financieros	Total
\$15,410,399.00	\$0.00	\$0.00	\$15,410,399.00


No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto asignado			Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido					TCTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
					Federal	Estatal	TOTAL		Monto reportado en 2015							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Total ejercido en 2015			
3	Incrementar la matrícula para el Ciclo Escolar 2012-2013 en 9 PE, 5 de TSU, 1 de Licenciatura y 3 de Posgrado correspondientes a la Oferta Educativa para satisfacer la demanda creciente de ingreso a estas opciones educativas de nivel superior y que son pertinentes para el desarrollo del Estado de Sinaloa, para la Unidad Regional Centro de la Universidad.	3.1 Dotar de infraestructura física y equipamiento a 9 Programas Educativos de TSU, Licenciatura y Posgrado para el ciclo escolar 2012-2013, en la Unidad Regional Centro.	3.1.1.	Construir y equipar un módulo: Auditorio, Laboratorio de usos múltiples, cubículos, Aulas Didácticas y Servicios Sanitarios para el Programa de TSU en Agro zootécnica Sustentable de la Facultad de Agricultura, Culiacán Sinaloa, así como para beneficiar de manera transversal a los Programas Educativos que se imparten en el Colegio de Ciencias Agropecuarias de la Institución.	\$15,410,399.00	\$0.00	\$15,410,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325,190.30	\$2,621,752.58	\$7,946,942.88	\$7,946,942.88	\$7,463,456.12	51.57%
GRAN TOTAL					\$15,410,399.00	\$0.00	\$15,410,399.00	\$0.00	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$7,946,942.88	\$7,946,942.88	\$7,463,456.12	0.00%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Después de llevarse a cabo la licitación pública, se adjudicó la obra a la empresa Constructora CACUMA, S.A de C.V; Se entregó el anticipo correspondiente al 35% del valor total de la obra y se pagaron 2 ministraciones por avance de obra. El ejercicio financiero reporta el 51.57%. Se tiene proyectado concluir la obra durante el ejercicio fiscal 2016.


M.C. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas


Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo


Dr. Juan Eugenio Guerra Liera
Rector


M.C. Salvador Pérez Martínez
Contralor General