



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 14 de abril de 2015

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Nombre del Fondo: Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior. Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Trimestre: 1

Nombre del Proyecto General: Ampliación y diversificación de la oferta educativa de nivel superior con pertinencia y equidad social 2013.

Objetivo General: Proporcionar la infraestructura física necesaria para 1 Programa Educativo de reciente creación del nivel TSU, que se impartirá en la Unidad Regional Centro-Norte del estado durante el ciclo escolar 2013-2014, para que este, se desarrolle con las condiciones óptimas de operación y funcionamiento y que permita la formación de profesionistas y especialistas en el área de las ciencias agropecuarias; con ello se busca dar certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional VISION 2013 en su eje de Innovación Educativa para una Formación Integral y lograr la correspondencia con la misión que la Institución tiene para con el pueblo de Sinaloa y México.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$4,590,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590,224.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en años anteriores	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2015							
						Trimestres							
1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016	Total Ejercido 2015									
1	Diversificar la oferta educativa mediante el apoyo a la operación de 1 PE pertinente de Técnico Superior Universitario en la Unidad Regional Centro Norte de la Universidad.	1.1. Dotar de Infraestructura física al PE de Técnico Superior Universitario de reciente creación para la Unidad Regional Centro Norte.	1.1.1. Construir un módulo escolar para el Programa de Técnico Superior Universitario en Agrozootechnia Sustentable.	\$4,590,224.00	\$3,334,234.68	\$1,135,894.20	N/A	N/A	N/A	\$1,135,894.20	\$4,470,128.88	\$120,095.12	97.38
GRAN TOTAL				\$4,590,224.00	\$3,334,234.68	\$1,135,894.20	0.00	0.00	0.00	\$1,135,894.20	\$4,470,128.88	\$120,095.12	97.38

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado.

Se aplican recursos correspondientes al 97.38% del valor de los trabajos de construcción de 6 aulas, centro de cómputo, biblioteca, oficinas administrativas, sanitarios y subestación eléctrica. El remanente de los recursos (ya comprometidos mediante contrato) se ejercerá de acuerdo al avance de construcción de la obra, mientras tanto se encuentran depositados en la cuenta 1 800 001 2779 de Santander Serfin, S.A.

INFORME TÉCNICO

Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del Fondo, indicando su avance físico y financiero.

PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL TRIMESTRE QUE SE ESTA INFORMANDO

(Favor de indicar el monto relacionado con los productos financieros generados en el periodo reportado, así como describir el destino de los mismos por Acción).

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez
Contralor General

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 14 de abril de 2015

Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Nombre del Fondo: **Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior.** Ejercicio Fiscal Reportado: **2013**

Trimestre: **1**

Nombre del Proyecto General: **Ampliación y diversificación de la oferta educativa de nivel superior con pertinencia y equidad social 2013.**

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1.	Factura	CCE 950130 V76	CCE 244	Pago Estimación N° 3	Construir módulo escolar para el PE de TSU Agrotecnia Sustentable en la Unidad Regional Centro-Norte.	1	\$1,135,894.20	\$1,135,894.20		\$120,095.12
TOTAL							\$1,135,894.20	\$1,135,894.20		\$120,095.12

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector

MC. Salvador Pineda Martínez
Contralor General

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.