



**Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez**  
**Director General de Educación Superior Universitaria de la**  
**Subsecretaría de Educación Superior**  
**Secretaría de Educación Pública**  
**P r e s e n t e.-**

Distinguido Doctor:

Por este conducto envío a usted un cordial saludo a la vez que hago de su conocimiento que adjunto al presente estoy haciendo la entrega formal de los informes financieros (3.0 y 3.1) correspondientes al **SEGUNDO TRIMESTRE 2016** de los proyectos presentados de acuerdo a las convocatorias emitidas para el fondo extraordinario:

- 1. Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior (ProExOEES) para el ejercicio fiscal 2015, proyecto denominado "Consolidación de la oferta educativa de nivel superior en la UAS 2015.**

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, a la vez que le reitero mis consideraciones más distinguidas.

**Atentamente**  
**"Sursum Versus"**  
**Culiacán, Sinaloa, 5 de septiembre de 2016.**

**Dr. Ismael García Castro**  
**Coordinador General de Planeación y Desarrollo**



Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado: 2015

Trimestre: **SEGUNDO (EXT)**

Nombre del Proyecto General: Atención al crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta educativa de nivel superior, UAS 2015.

Objetivo General: Proporcionar la infraestructura física para consolidar la capacidad académica de 2 PE de Licenciatura y 2 PE de TSU de reciente creación que se imparten en la Unidad Regional Centro durante el ciclo escolar 2014-2015, para que estos, se desarrollen con las condiciones óptimas de operación y funcionamiento y que permitan la formación de profesionistas y especialistas de las distintas áreas del conocimiento; con ello se busca dar certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	N/A	N/A	\$12,182,905.00	\$1,188,545.00	\$13,371,450.00
Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$12,182,905.00	\$1,188,545.00	\$13,371,450.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016 Trimestres						
								1o. 15 de abril	2o. 13 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017			
	Impulsar la creación espacios físicos para atender el incremento de matrícula de nivel Licenciatura en el área de Artes y Humanidades en la Unidad Regional Centro, que permita fortalecer la competitividad académica de la UAS.	1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Artes Plásticas de reciente creación en la Escuela de Artes Plásticas en el Municipio de Culiacán.	1.1.1	Construir módulo I atípico, Aulas didácticas; Escuela de Artes Plásticas.	\$10,994,360.00	Obra	\$10,994,360.00	\$0.00	\$3,142,285.13	\$0.00	\$0.00	\$3,142,285.13	\$7,852,074.87	28.58%
						Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Diversificar la oferta educativa mediante la puesta en operación de 3 PE ( 1 Licenciatura y 2 TSU) innovadores en la Unidad Regional Centro, que atienden los requerimientos que el mercado laboral regional y nacional exigen.	2.1. Dotar de infraestructura física a los PE de TSU en Agrozoootecnia Sustentable y Horticultura Sustentable, así como al PE de Licenciatura en Ingeniería Agronómica para la realización de prácticas profesionales que permitan el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje.	2.1.1	Construir módulo para área experimental para ganado vacuno. Facultad de Agronomía. (Lic. En Ingeniería Agronómica).	\$1,188,545.00	Obra	\$1,188,545.00	\$0.00	\$1,188,545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,545.00	\$0.00	100.00%
						Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			2.1.2	Construir módulo para granja experimental área de cerdos. Facultad de Agronomía. (TSU en Horticultura Sustentable).	\$1,188,545.00	Obra	\$1,188,545.00	\$0.00	\$1,099,651.68	\$0.00	\$0.00	\$1,099,651.68	\$88,893.32	92.52%
						Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
GRAN TOTAL							\$13,371,450.00	\$0.00	\$5,430,481.81	\$0.00	\$0.00	\$5,430,481.81	\$7,940,968.19	73.70%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)  
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProEroGES 2015.

El impacto académico se verá reflejado al inicio del ciclo escolar 2016-2017, a la fecha de elaboración del presente informe el ciclo escolar ha concluido.

INFORME TÉCNICO  
Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEroGES 2015 indicando su avance físico y financiero.

Para la meta 1.1 durante el presente trimestre se entregó el anticipo por el orden de \$ 3,142,285.13 para el inicio de la obra, el avance físico reporta un 5%. La obra física de la meta 2.1 se encuentra CONCLUIDA, en el aspecto financiero presenta un avance 96.3% a falta del depósito de la última estimación por parte del contratista. El recurso total se encuentra documentado en el momento contable devengado-ejercido mediante la creación de cuentas certificadas por liquidar conforme a lo establecido en los artículos 52 y 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar  
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro  
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulobio Guerra Liera  
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez  
Contratador General

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/07/2016

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Trimestre SEGUNDO (EXT)

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)


Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Atención al crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta educativa de nivel superior, UAS 2015.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Documento de Pago			Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos	
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Factura	INS-090810-MWA	683	Anticipo	Construcción de módulo I atípico, Aulas didácticas; Escuela de Artes Plásticas.	1.00	3,142,285.13	3,142,285.13		\$7,852,074.87
2.1.1 y 2.1.2	Facturas	CCA-020712-Q11	215 / 223	Anticipo y Pago de Estimación # 1	Construir módulo para area experimental para ganado vacuno. Facultad de Agronomía.	1.00	2,288,196.68	2,288,196.68		\$88,893.32
<b>TOTAL</b>						<b>2.00</b>	<b>5,430,481.81</b>	<b>5,430,481.81</b>	<b>0.00</b>	<b>7,940,968.19</b>

  
MC. Manuel de Jesús Lara Salazar  
Secretario de Administración y Finanzas

  
Dr. Ismael García Castro  
Coord. Gral. De Planeación y Desarrollo

  
Dr. Juan Eulogio Guerra Liera  
Rector

  
MC. Salvador Pérez Martínez  
Contralor General