



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

## COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



Dr. Salvador Alejandro Malo Álvarez  
Director General de Educación Superior Universitaria de la  
Subsecretaría de Educación Superior  
Secretaría de Educación Pública  
P r e s e n t e.-

Distinguido Director:

Por este conducto envío a usted un cordial saludo a la vez que hago de su conocimiento que adjunto al presente estoy haciendo la entrega formal del informe financiero correspondiente al **cuarto trimestre 2016** del proyecto presentado para el:

**Programa de expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior (ProExOEES) para el ejercicio fiscal 2015**, proyecto denominado "Consolidación de la oferta educativa de nivel superior en la UAS 2015.

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, a la vez que le reitero mis consideraciones más distinguidas.



Atentamente  
"Sursum Versus"  
Culiacán, Sinaloa, 10 de enero de 2017.

Dr. Ismael García Castro  
Coordinador General de Planeación y Desarrollo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE SINALOA  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

C.c.p. Archivo.





Nombre de la Institución: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Fecha de actualización: 10/01/2017

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior) Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Trimestre CUARTO (EXT)

Nombre del Proyecto General: Atención al crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta educativa de nivel superior, UAS 2015.

Objetivo General: Proporcionar la infraestructura física para consolidar la capacidad académica de 2 PE de Licenciatura y 2 PE de TSU de reciente creación que se imparten en la Unidad Regional Centro durante el ciclo escolar 2014-2015, para que estos, se desarrollen con las condiciones óptimas de operación y funcionamiento y que permitan la formación de profesionistas y especialistas de las distintas áreas del conocimiento; con ello se busca dar certeza a las proyecciones institucionales de cobertura educativa enmarcadas en el Plan de Desarrollo Institucional CONSOLIDACION 2017.

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	N/A	N/A	\$12,182,905.00	\$1,188,545.00	\$13,371,450.00
Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$12,182,905.00	\$1,188,545.00	\$13,371,450.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2016	TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
								Monto reportado en 2016 Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017				
	Impulsar la creación espacios físicos para atender el incremento de matrícula de nivel Licenciatura en el área de Artes y Humanidades en la Unidad Regional Centro, que permita fortalecer la competitividad académica de la UAS.	1.1. Dotar de infraestructura física al PE Licenciatura en Artes Plásticas de reciente creación en la Escuela de Artes Plásticas en el Municipio de Culiacán.	1.1.1	Construir módulo I atipico, Aulas didácticas; Escuela de Artes Plásticas.	\$10,994,360.00	Obra	\$10,994,360.00	\$0.00	\$3,142,285.13	\$0.00	\$7,852,074.87	\$10,994,360.00	\$10,994,360.00	\$0.00	100.00%
						Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Diversificar la oferta educativa mediante la puesta en operación de 3 PE (1 Licenciatura y 2 TSU) innovadores en la Unidad Regional Centro, que atienden los requerimientos que el mercado laboral regional y nacional exigen.	2.1. Dotar de infraestructura física a los PE de TSU en Agrozoootecnia Sustentable y Horticultura Sustentable, así como al PE de Licenciatura en Ingeniería Agrónoma para la realización de prácticas profesionales que permitan el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje.	2.1.1	Construir módulo para área experimental para ganado vacuno. Facultad de Agronomía. (Lic. En Ingeniería Agrónoma).	\$1,188,545.00	Obra	\$1,188,545.00	\$0.00	\$1,188,545.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188,545.00	\$1,188,545.00	\$0.00	100.00%
						Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			2.1.2	Construir módulo para granja experimental área de cerdos. Facultad de Agronomía. (TSU en Horticultura Sustentable).	\$1,188,545.00	Obra	\$1,188,545.00	\$0.00	\$1,099,651.68	\$78,647.26	\$10,246.06	\$1,188,545.00	\$1,188,545.00	\$0.00	100.00%
						Equipamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GRAN TOTAL							\$13,371,450.00	\$0.00	\$5,430,481.81	\$78,647.26	\$7,862,320.93	\$13,371,450.00	\$13,371,450.00	\$0.00	100.00%

INFORME PORSEÑORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)  
Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExOES 2015.

El impacto académico se verá reflejado una vez que al inicio del ciclo escolar 2016-2017, a la fecha de elaboración del presente informe el ciclo escolar ha concluido.

INFORME TÉCNICO  
Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProExOES 2015 indicando su avance físico y financiero.

Para la meta 1.1 durante el presente trimestre se realizaron los pagos correspondientes a las estimaciones presentadas. El ejercicio financiero se encuentra al 100%, la obra se encuentra con un avance físico mayor se espera que la misma se encuentra concluida en el mes de enero de 2017. La meta 2.1 se encuentra CONCLUIDA tanto en el aspecto financiero como físico.

CONSIDERACIONES GENERALES

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar  
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael García Castro  
Coordinador General de Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eugenio Guerra Liera  
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez  
Contralor General



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 10/01/2017

DD/MM/AÑO

Trimestre CUARTO (EXT)

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Sinaloa

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2015

Nombre del Proyecto General: Atención al crecimiento de la matrícula y la diversificación de la oferta educativa de nivel superior, UAS 2015.

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	Documento de Pago			Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
		R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto		Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Factura	INS-090810-MWA	838	Pago de estimación N° 1	Construcción de módulo I atípico, Aulas didácticas; Escuela de Artes Plásticas.	1.00	\$1,980,825.82	\$1,980,825.82	0.00	\$0.00
1.1.1	Factura		840	Pago de estimación N° 2		1.00	\$1,116,179.49	\$1,116,179.49	0.00	\$1.00
1.1.1	Factura		845	Pago de estimación N° 3		1.00	\$1,972,863.95	\$1,972,863.95	0.00	\$2.00
1.1.1	Factura		846	Pago de estimación N° 4		1.00	\$2,011,813.44	\$2,011,813.44	0.00	\$3.00
1.1.1	Factura		850	Pago de estimación N° 5		1.00	\$205,168.16	\$205,168.16	0.00	\$4.00
1.1.1	Factura		851	Pago de estimación N° 1-M		1.00	\$517,834.53	\$517,834.53	0.00	\$5.00
1.1.1	Retención		S / N	Porcentaje asignado por contrato para actividades de inspección por parte de la SFP.		1.00	\$47,389.48	\$47,389.48	0.00	\$6.00
2.1.1 y 2.1.2	Retención		S / N	Porcentaje asignado por contrato para actividades de inspección por parte de la SFP.	Construcción de módulo para área experimental para ganado vacuno. Facultad de Agronomía.	1.00	\$10,246.06	\$10,246.06	0.00	\$0.00
TOTAL						2.00	\$7,862,320.93	\$7,862,320.93	0.00	0.00

MC. Manuel de Jesús Lara Salazar  
Secretario de Administración y Finanzas

Dr. Ismael Garza Castro  
Coord. Gral. De Planeación y Desarrollo

Dr. Juan Eulogio Guerra Liera  
Rector

MC. Salvador Pérez Martínez  
Contralor General